



























Übergabe Hydranten

 Ort: **Dahlen**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	
6673	Auf dem Burgberg 1	OFH-GG 80 K	funktionsfähig	20.07.2021 20.07.2021	4,3		7,2	1,5	
6676	August-Bebel-Str 15	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	30.06.2021 30.06.2021	5,3		81,0	2,8	
6677	August-Bebel-Str 29	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	26.05.2015 08.09.2021	6,0		98,0	1,7	
6678	Bahnhofstr <i>H.-Wiedner Str.</i>	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	04.06.2015 27.04.2017	4,1		60,0	1,5	
6679	Bahnhofstr <i>Ecke Lindenstr. 23</i>	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	4,7		69,0	2,2	
6683	Bahnhofstr <i>Armaturenwerk</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	3,7		51,0	1,5	
6685	Bahnhofstr <i>Pennimarkt</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	3,7		47,0	1,5	
6686	Bahnhofstr <i>Sägewerk</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	3,7		48,0	1,5	
9067	Bahnhofstr <i>Kreisverkehr</i>	UFH- 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	3,9		59,0	2,4	
6680	Bahnhofstr 132	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	4,0		64,0	1,5	
6681	Bahnhofstr 49	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	4,3		59,0	1,5	
6756	Bahnhofstr 56 <i>Ecke Weststr. im SK</i>	UFH-GG 80 K V	funktionsfähig	26.07.2021 26.07.2021	4,2		55,0	1,5	
6684	Bahnhofstr 94 <i>FIAT Werkstatt</i>	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	3,6		51,0	1,5	
6688	Belgernsche Str <i>Am Burgberg</i>	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	6,2		91,0	2,0	














Übergabe Hydranten

 Ort: **Dahlen**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	
6697	Dresdener Str 4	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	4,3		29,0	2,2	
6698	Feldstr 22	UFH-PE G	funktionsfähig	08.09.2021					
6699	Feldstr 22	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	20.07.2021 20.07.2021	3,7		18,0	1,5	
6700	Gartenstr 5	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	3,9		31,0	1,9	
6701	Gewerbestraße <i>Gewerbegebiet Ä1. Hydrant</i>	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	19.05.2015 08.09.2021	3,6		51,8	1,5	
6702	Gewerbestraße <i>Gewerbegebiet - 2. Hydrant</i>	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	19.05.2015 08.09.2021	3,8		48,2	1,5	
6703	Gewerbestraße <i>Gewerbegebiet - 3. Hydrant</i>	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	19.05.2015 08.09.2021	3,8		51,9	1,5	
6704	Gewerbestraße <i>Gewerbegebiet - 4. Hydrant</i>	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	19.05.2015 08.09.2021	3,8		48,6	1,5	
6705	Gewerbestraße <i>Gewerbegebiet - 5. Hydrant</i>	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	19.05.2015 08.09.2021	3,8		48,0	1,5	
6706	Gewerbestraße <i>Gewerbegebiet - 6. Hydrant</i>	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	19.05.2015 08.09.2021	3,8		51,8	1,5	
6707	Gewerbestraße <i>Gewerbegebiet - 7. Hydrant</i>	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	20.05.2015 08.09.2021	3,8		48,9	1,5	
6708	Goethestr 15	OFH-AZ 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	3,2		9,0	1,5	
6709	Goethestr 21	OFH-AZ 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	3,2		14,0	1,5	
6710	Goethestr 4	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	3,2		8,0	1,5	

Übergabe Hydranten

 Ort: **Dahlen**

TI-ID Nummer	Straße	Art Unterart	Hydrant Status	Messung Kontrolle	Ruhe- druck (bar)	krit. Punkt 1,5 bar erreicht	Messergebnis		Bemerkungen
							Entnahme- menge max (m³/h)	Rest- druck (bar)	
6711	Hainstr <i>BHG</i>	OFH-AZ 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	3,9		61,0	1,8	
6712	Hainstr <i>Zimbo</i>	OFH-AZ 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	4,0		62,0	1,8	
6713	Hainstr <i>Malkwitzer Weg</i>	OFH-PE 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	4,0		49,0	1,5	
6714	Hainstr <i>Kohlehandel</i>	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	4,5		40,0	4,5	
6716	Hohlweg 9	OFH-AZ 100 K	funktionsfähig	20.07.2021 20.07.2021	3,6		32,0	2,0	
9506	Holzstr <i>am HB Bucha</i>	UFH-PVC 80 K	funktionsfähig	08.09.2021 08.09.2021	0,7		12,0	0,5	
9506	Holzstr <i>am HB Bucha</i>	UFH-PVC 80 K	funktionsfähig	08.09.2021 08.09.2021	0,7		12,0	0,5	
6718	Hospitalstr 3	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	4,0		20,0	1,5	
6666	Kirchstr 11	UFH-GGG 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	5,3		67,0	3,4	
6719	Kirchstr 25	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	5,1		77,0	2,1	
6720	Ladestr <i>Feuerl"schteich</i>	UFH-AZ 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	3,8		50,0	1,5	
6721	Ladestr <i>Chemiefabrik</i>	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	3,8		46,0	1,5	
6722	Ladestr <i>Kurzer Weg</i>	UFH-PE 80 K	funktionsfähig	30.07.2021 30.07.2021	4,0		49,0	2,5	
6723	Lindenstr 18	UFH-GG 80 K	funktionsfähig	08.07.2021 08.07.2021	4,7		51,0	1,5	

